

INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU	PROJEKT BUDOWLANY: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101713 O O NAWIERZCHNI BRUKOWO-SZUTROWEJ UL. LUDOWA NA DŁ. 325.00 m ORAZ DROGI GMINNEJ NR 101710 O O NAWIERZCHNI BRUKOWO-SZUTROWEJ UL. LIPOWA NA DŁ. 942.50 m. W m. BIESTRZYKOWICE
ADRES	Biestrzykowice, ul. Ludowa, dz. nr 57, 58, 60. ul. Lipowa dz.nr 59, 243.
INWESTOR	GMINA ŚWIERCZÓW Ul. BRZESKA 48, 46-112 ŚWIERCZÓW
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA	Biuro Konsultingowo-Projektowe "LeCh-Design" mgr Leszek Chuchro Ul. Łaczańska 11, 46-100 Namysłów
PROJEKTANT	MAREK WOJTASZCZYK
SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI	KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE DRÓG NR UPRAWNIENI - 14/93/OP - UW OPOLE
DATA OPRACOWANIA PODPIS	GRUDZIEŃ 2013

BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE
"LECH-DESIGN"
mgr Leszek Chuchro
46-100 NAMYSŁÓW, UL. ŁACZAŃSKA 11
NIP 752-104-49-95 REGON 160063440
tel. 0...77 410 52 61 w. 34, 35

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do dokumentacji na wykonanie

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 101713 O O NAWIERZCHNI BRUKOWO-SZUTROWEJ UL. LUDOWA NA DŁUGOŚCI 325.00 m ORAZ DROGI GMINNEJ NR 101710 O O NAWIERZCHNI BRUKOWO- SZUTROWEJ UL. LIPOWA NA DŁUGOŚCI 942.50 m. W m. BIESTRZYKOWICE

Podstawa opracowania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja wymaga sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Ludowa - Lipowa w m. Biestrzykowice dz. nr 243, 59, 57, 58, 60.

2. Istniejące obiekty budowlane.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót budowlanych znajduje się droga wojewódzka 454 o znacznym natężeniu ruchu drogowego, oraz zabudowa gospodarcza o charakterze rolniczym.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach związanych z załadunkiem i rozładunkiem materiałów budowlanych (tłuczeń i inne materiały sypkie), jak również przy wykonywaniu warstw z betonu asfaltowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym,
- prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania objętych projektem robót,
- prace budowlane można wykonywać tylko w zakresie określonym na podstawie projektu sporządzonego stosownie do obowiązujących przepisów,
- miejsce pracy oraz dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót budowlanych oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami,
- przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów bhp i p.poż.,
- wszyscy pracownicy wykonujący pracę na placu budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywaną pracą oraz posiadać ważne badania lekarskie,
- usuwanie przeszkód oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robót ziemnych:
 - a) wszelkie przedmioty znajdujące się gruncie lub nad gruntem, na którym mają być prowadzone roboty ziemne, powinny przed rozpoczęciem robót usunięte,
 - b) nie należy usuwać ułożonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów i kanałów bez zgody jednostki do której należy nadzór nad nimi a roboty wykonywać w sposób uzgodniony z tą jednostką,
 - c) W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty należy przerwać w tym miejscu do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń. Do robót można przystąpić dopiero po

zidentyfikowaniu tych urządzeń i zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej pracy w ich sąsiedztwie.

d) w przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace a miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ władzy administracyjnej oraz Policję,

e) przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,

f) w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze,

g) w czasie wykonywania wykopów należy oznaczyć za pomocą ogrodzeń z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10 m i w odległości 1,00 m od krawędzi wykopu.

- materiały na placu budowy powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta,

Namysłów, grudzień 2013 r.

Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski
Kierownik Urzędu Marszałkowskiego
Ligota Górna, ul. Piłsudskiego 47B
46-200 Namysłów, tel. 76 00 26 00